

Spett.le  
**RTP HMR Consulting S.r.l.**  
*capogruppo mandataria LOTTO 2*  
Piazzale Stazione n. 7  
PADOVA

PEC: [hmrconsulting@pec.hmr.it](mailto:hmrconsulting@pec.hmr.it)

Rovato - Rif. int: ATP/APU/SC/mg

**Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA E STUDIO IMPATTO AMBIENTALE  
DEPURATORI GAVARDO E MONTICHIARI  
LOTTO 2 – CIG 92922921F1 – CUP D71B17002360008  
VERBALE DI RIPRESA PROGETTAZIONE LOTTO 2**

\*\*\*\*\*

#### PREMESSO

- che con contratto n°1095705779 del 21/03/2024 lo studio **HMR Consulting S.r.l.** – Piazzale della Stazione 7 – 35131 PADOVA (PD), in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento composto da **HMR Consulting S.r.l.**, Isola Boasso & Associati srl, Etatec Studio Paoletti s.r.l, Ingegneria 2P & Associati srl, C&S di Giuseppe Ingegneri Associati srl, ALP Engineering srl, Geologia tecnica Sas di Vorlicek Pier Andrea & C., SAP società archeologica srl, ha assunto l’incarico per l’affidamento della progettazione definitiva del sistema di collettamento fognario del lago di Garda Sponda Bresciana di cui all’oggetto con un ribasso d’asta del 40,50% e che l’importo contrattuale risulta pertanto pari ad € 1.620.076,45 oltre a oneri previdenziali e IVA a norma di legge;
- che il termine per l’esecuzione dell’incarico è pari a **9 mesi** decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di consegna della progettazione
- che le attività di progettazione sono state consegnate in data 3/6/2024 (rif ns Prot. 57233 del 03/06/2024);
- che è stata comunicata all’Appaltatore la proroga delle tempistiche a seguito della sospensione di alcune attività della progettazione per approfondimenti e studi comparativi che la scrivente ha



trasmesso al Commissario Straordinario per l'attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda (Rif ns Prot 74627 del 19/07/2024);

#### **CONSIDERATO**

- Il recente riscontro ricevuto dal Commissario Straordinario per l'attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda in merito allo studio compartivo e al Piano degli interventi presentato dalla scrivente e già favorevolmente esaminato dalla Cabina di Regia presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- La necessità sottolineata dallo stesso Commissario Straordinario della rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione, come stabilito dalla legge n 113/2021

Il sottoscritto Ing Mauro Olivieri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto disciplinato dall'art 5 del Capitolato speciale d'Appalto

#### **ORDINA**

All'RTP HMR Consulting S.r.l. di riavviare l'attività di progettazione definitiva della soluzione progettuale prospettata che prevede la realizzazione di un unico impianto di depurazione sito nel Comune di Lonato del Garda.

Alla luce di quanto sopra esposto e delle modifiche intercorse il nuovo termine per l'espletamento dell'incarico sarà il **10/09/2025** essendo state sospese le attività per **195 giorni**.

Si chiede al referente dell'RTP di definire la struttura organizzativa prevista per lo sviluppo del progetto in modo tale da presentarla e condividerla con la scrivente quanto prima e comunque entro 5 giorni dal ricevimento della presente.

Cordiali Saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ing. Mauro Olivieri*



Spett.le  
**RTP ETATEC STUDIO PAOLETTI S.r.l.**  
*Capogruppo mandataria LOTTO 1*  
Via Edoardo Bassini, n. 23  
20133 MILANO  
PEC: [etatec@pec.etatec.it](mailto:etatec@pec.etatec.it)

Rovato - Rif. int: ATP/APU/SC/mg

**Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA SISTEMA DI COLLETTAMENTO E  
DEPURAZIONE DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA  
LOTTO 1 – CIG 9292263A00 – CUP D71B17002360008  
VERBALE DI RIPRESA PROGETTAZIONE LOTTO 1**

\*\*\*\*\*

#### PREMESSO

- che con contratto n° 1095705778 del 20/03/2024 lo studio ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. – Via Edoardo Bassini, 23 – 20133 MILANO (MI), in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento composto da Etatec Studio Paoletti srl, Isola Boasso & Associati srl, Ingegneria 2P & Associati srl, C&S di Giuseppe Ingegneri Associati srl, ALP Engineering srl, Geologia tecnica Sas di Vorlicek Pier Andrea & C., SAP società archeologica srl e HMR Ambiente srl, ha assunto l'incarico per l'affidamento della progettazione definitiva del sistema di collettamento fognario del lago di Garda Sponda Bresciana di cui all'oggetto con un ribasso d'asta del 40,50% e che l'importo contrattuale risulta pertanto pari ad € 1.603.264,00 oltre a oneri previdenziali e IVA a norma di legge;
- che il termine per l'esecuzione dell'incarico è pari a **9 mesi** decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di consegna della progettazione
- che le attività di progettazione sono state consegnate in data 3/6/2024 (rif ns Prot. 57217 del 03/06/2024);
- che è stata comunicata all'Appaltatore la proroga delle tempistiche a seguito della sospensione di alcune attività della progettazione per approfondimenti e studi comparativi che la scrivente ha



- trasmesso al Commissario Straordinario per l'attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda (Rif ns Prot 74627 del 19/07/2024);
- che è stata inviata la ripresa parziale della sola progettazione Lotto 1 delle opere di collettamento Stralcio Nord come da nota Prot.1911 del 08/01/2025 senza ripresa dei termini contrattuali con priorità al collettore Toscolano-Salò per il quale si richiede lo studio e la successiva posa di un collettore a lago al fine di evitare le problematiche viabilistiche che interessano la zona durante tutto l'arco dell'anno ed alla tratta in potenziale sovrapposizione con l'intervento urbanistico area ex-Tavina.

### CONSIDERATO

- Il recente riscontro ricevuto dal Commissario Straordinario per l'attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda in merito allo studio compartivo e al Piano degli interventi presentato dalla scrivente e già favorevolmente esaminato dalla Cabina di Regia presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- La necessità sottolineata dallo stesso Commissario Straordinario della rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione, come stabilito dalla legge n 113/20221

Il sottoscritto Ing Mauro Olivieri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto disciplinato dall'art 5 del Capitolato speciale d'Appalto

### ORDINA

All'RTP Eteatec Studio Paoletti srl di riavviare l'attività di progettazione definitiva della soluzione progettuale prospettata che prevede la realizzazione di un unico impianto di depurazione sito nel Comune di Lonato del Garda.

Alla luce di quanto sopra esposto e delle modifiche intercorse il nuovo termine per l'espletamento dell'incarico sarà il 10/09/2025 essendo state sospese le attività per 195 giorni.

Si chiede al referente dell'RTP di definire la struttura organizzativa prevista per lo sviluppo del progetto in modo tale da presentarla e condividerla con la scrivente quanto prima e comunque entro 5 giorni dal ricevimento della presente.

Cordiali Saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ing Mauro Olivieri*  
